OXPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAD-MAN-FR-008
Versión 1	Fecha Actualización: 05.09.2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	MN-4518B	Fecha Inicio	08/09/21 8:43	Fecha Fin	08/09/21 10:18

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETRIZACIÓN DE EQUIPO

En Mantenimiento	HOROMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0" (LL-LO)	REJILLAS (Si-No)	FILTROS (Si-No)	BASE (Si-No)	CODIGO DE BARRAS: BASE (Si-NO)	MANIJA (Si-NO)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
	8033	5.4	76.5	Si	Si	Si	E5	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Mant. Correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	4 min	Generó Alarma	No		Si X	Cual?	E1

2. RUIDO EXTRAÑO	Si	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas X	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X		Malo	

5. DAÑOS IDENTIFICADOS

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento	

DIAGNÓSTICO TÉCNICO

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.E.V	Verifica voltaje de la pila	21.0V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OX
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OX
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OX
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	leve
6	Otros		
7	Otros		

Descripción del diagnóstico identificado

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Manguera tubo refrigeración	2			

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS ADICIONALES PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN EL CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo + 0 (Cierre Suplemento)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - E5)	E5
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Flujo o LED amarillo y (LL-LO-E5)	Lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	activo
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	activo
5	Activación de válvula de alivio	Destruir manguera de salida de aire de compresor	activo
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARAMETRIZACIÓN DE SALIDA

En Mantenimiento	HOROMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0" (LL-LO)	REJILLAS (Si-No)	FILTROS (Si-No)	BASE (Si-No)	CODIGO DE BARRAS: BASE (Si-NO)	MANIJA (Si-NO)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
	8034	6.2	91.6	Si	Si	Si	E5	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: [signature]