OXPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GADIS400-FR-008
Version: 1	Fecha Actualizacion: 05/06/2018
Pagina 1 de 2	

Fecha Remision		Remision #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo	NN-2465B	Fecha Inicio	10/29/21	12:32	Fecha Fin	10/30/21	12:19

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO		
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

Es Mantenimiento	HORIMETRO (Hrs)	PRESION (0 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (5 Lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexion (Si o No)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (Si o No)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 5" (LED)	SELLAS (Si - No)	FILTROS (Si - No)	BASE (Si - No)	CODIGO DE BARRAS: BASE (Si - NO)	CODIGO DE BARRAS: MANGA (Si - NO)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
	1179	6.3	95.0	5	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mal Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	5 min	Genera Alarma	X	Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buena X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X		Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS											
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento					

SEGURIDAD ELECTRICA

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	4.5V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexion neumatica del equipo	OK
3	Conexion electrica	Se verifican las conexiones electricas del equipo	OK
4	Conexion electronica	Se verifican las conexiones electronicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Grave
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnostico identificado

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

LAVADO Y ESTERILIZADO

PRUEBAS FUNCIONALES PARA VERIFICACION DE LAS CONDICIONES TECNICAS DE FUNCIONAMIENTO

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo > 0 (Cierre Suministro)	Se verifica activacion de alarma (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Flujo a LED amarillo y LL-LO-ES)	LO
3	Desconexion electrica	Activacion alarma sonora	OK
4	Desconexion tetera de flujo	Desconexion linea electrica	OK
5	Activacion de valvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

Es Mantenimiento	HORIMETRO (Hrs)	PRESION (0 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (5 Lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexion (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 5" (LED)	SELLAS (Si - No)	FILTROS (Si - No)	BASE (Si - No)	CODIGO DE BARRAS: BASE (Si - NO)	CODIGO DE BARRAS: MANGA (Si - NO)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
	1180	6.4	94.9	5	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G.