ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-009
Version: 1	Fecha Actualizacion: 05/06/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		Nº. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo	MV-29248	Fecha Inicio	19/02/22 11:30	Fecha Fin	21/02/22 9:19

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SISTEMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 94%)	FLUJOMETRO (5 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 5" (LI-ES)	REJILLAS (Si - No)	FILTROS (Si - No)	BASE (Si - No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
	13235	6.2	94.5	5L	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	2 horas	Genero Alarma	No X	Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si	No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Buena X		Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS								
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenas	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento			

DIAGNOSTICO GRAFT

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	4.8 V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexion electrica	Se verifican las conexiones electricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

REPUESTOS UTILIZADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

LABORES REALIZADAS

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LI - LD - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LI-LD-ES)	
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea electrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 94%)	FLUJOMETRO (5 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 5" (LI-ES)	REJILLAS (Si - No)	FILTROS (Si - No)	BASE (Si - No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
	13235	6.3	94.1	5L	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO	