ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-009
Versión: 1	Fecha Actualización: 02/08/2018
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo	DM170815031	Fecha Inicio	23/02/22 9:08	Fecha Fin	23/02/22 10:41

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	✓	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO/ OPERACIÓN DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

HOJA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"							
	(Hrs)	(5-7 PSI)	(90% - 95%)	(5-Lts)	(SI-No)	(SI-No)	(LO-ES)	(SI - No)	(SI - No)	(SI - No)	BASE (SI - NO)	BARRA (SI - NO)	(SI-No)	
	8226	8.4	95.7	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Mant. Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min	Genero Alarma	No	X	Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS													
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenas		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento							

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		
	Descripcion del diagnóstico identificado		

REPUESTOS UTILIZADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

PRUEBAS REALIZADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 5 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	N.A
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	N.A
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión sensor de flujo	Desconecta linea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"							
	(Hrs)	(5-7 PSI)	(90% - 95%)	(5-Lts)	(SI-No)	(SI-No)	(LO-ES)	(SI - No)	(SI - No)	(SI - No)	BASE (SI - NO)	BARRA (SI - NO)	(SI-No)	
	8230	8.3	95.3	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G.