ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	OAD-UMA-FR-039
Versión: 1	Fecha Actualización: 08/08/2018
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	MV-44908	Fecha Inicio	31/01/22 7:32	Fecha Fin	1/02/22 9:12

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SISTEMA (DIFERENTE DE DISPENSACIÓN DE SERVICIO)

FALLA	DAÑO	CAUSA DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID COMPONENTE	COMPONENTE CAMBIADO			
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	

OBSERVACIONES ADICIONALES SOBRE EL EQUIPO PACIENTE

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (0-5lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0-5V)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (0-5v)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (0 - 5v)	FILTROS (0 - 5v)	BASE (0 - 5v)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (10 - 14V)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (0 - 14V)	RUIDOS (0-5v)	OBSERVACIONES
	10824	6.7	94.5	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. Correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90min	Gatgord Alarma	100	SI		Cual?		
2. RUIDO EXTRAÑO	SI		NO	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		NO	X	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	BUENO	X		Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buena				7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si			Con Sobrecalentamiento					

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	Si
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	Ok
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Ok
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	Ok
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Manguera turmiz	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Roja o LED amarilla y LL-LO-ES)	Lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Ok
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	Ok
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Ok
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (0-5lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0-5V)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (0-5v)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (0 - 5v)	FILTROS (0 - 5v)	BASE (0 - 5v)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (10 - 14V)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (0 - 14V)	RUIDOS (0-5v)	OBSERVACIONES
	16326	6.4	94.5	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO