ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: GAC-MAN-FR-006
Versión: 1 Fecha Actualización: 05-08-2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión | Remisión # | Auxilio Mantenimiento | No. Orden

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Código Equipo: MN.227 B | Fecha Inicio: 04/07/22 10:03 | Fecha Fin: 25/07/22 16:46

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
	X		Base	1		Si X / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5 - 7 PSI)	OXIGENO (88% - 96%)	FLUJOMETRO (5 l/min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (30 Seg)	Pila (30 Seg)	"Flujo x 0" (LED)	REJILLAS (30 Seg)	FILTROS (30 Seg)	BASE (30 Seg)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (30 - 90)	MANIJA (30 - 90)	RUEDAS (30 seg)	OBSERVACIONES
	12178	6.0	93.2	Si	Si	Si	Lo	Si	Si	NO	Si	Si	Si	Mant. Correctivo Lo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	1hora	Generó Alarma	Si X	Cual			
2. RUIDO EXTRAÑO	Si	No X	3. ESTADO DE RANURAS	Buena X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Si X	Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS								
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento		

DIAGNOSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Pruebas	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verificar voltaje de la pila	Sv
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumatica del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido a en ajuste a fuente	fuente
6	Otros		
7	Otros		

Descripción del diagnóstico identificado:

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Tamiz	2			

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo x 0 (Cero flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	Lo
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Flujo x LED encendido y LL-LO-ES)	Lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión boquilla de flujo	Desconexión cable eléctrico	OK
5	Activación de válvula de alivio	Observar manómetro de salida de aire de compresor	OK
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5 - 7 PSI)	OXIGENO (88% - 96%)	FLUJOMETRO (5 l/min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (30 Seg)	Pila (30 Seg)	"Flujo x 0" (LED)	REJILLAS (30 Seg)	FILTROS (30 Seg)	BASE (30 Seg)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (30 - 90)	MANIJA (30 - 90)	RUEDAS (30 seg)	OBSERVACIONES
	12178	6.2	95.3	5	Si	Si	Lo	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Correcto Funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilson G.