ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

OxiPro

FORMATO	
Código	GAD-MAN-FR-008
Versión: 1	Fecha Actualización: 03/08/2016
	Página 1 de 2

Fecha Remisión: | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: | No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Código Equipo: NV-2396B | Fecha Inicio: 15/09/2022 8:07 | Fecha Fin: 15/09/2022 9:48

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

SISTEMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO		
	X		Filtro Interno Aire	4		Si	X	No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE:

APOYO DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORIMETRO (Hrs)	PRESION (A- 7 PSI)	OXIGENO (88% - 96%)	FLUJOMETRO (5 - 6Lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI / No)	Pila (SI / No)	"Flujo a 0" (LED/ES)	REJILLAS (SI / No)	FILTROS (SI / No)	BASE (SI / No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI / NO)	CÓDIGO DE BARRAS: BANDEJA (SI / NO)	RUEDAS (SI / No)	OBSERVACIONES
	10390	6.6	93.9	Si	Si	Si	E5	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mnto Preventivo

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: 7 h 30 | Generó Alarma: No [X] Si [ ] Cuál?:

2. RUIDO EXTRAÑO: Si [ ] No [X] | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas [X] Malas [ ] | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno [X] Malo [ ]

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buenas | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena [X] Con Sobrecalentamiento [ ]

PRUEBAS FUNCIONALES

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	6V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado:

REPUESTOS UTILIZADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

PARAMETROS DE SALIDA

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre fluxómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	E5
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo + LED amarillo y LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión sensor de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Observar manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORIMETRO (Hrs)	PRESION (A- 7 PSI)	OXIGENO (88% - 96%)	FLUJOMETRO (5 - 6Lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI / No)	Pila (SI / No)	"Flujo a 0" (LED/ES)	REJILLAS (SI / No)	FILTROS (SI / No)	BASE (SI / No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI / NO)	CÓDIGO DE BARRAS: BANDEJA (SI / NO)	RUEDAS (SI / No)	OBSERVACIONES
	10396	6.4	94.0	Si	Si	Si	E5	Si	Si	Si	Si	Si	Si	

FIRMA MANTENIMIENTO: