OXPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: GAD.MAN.FR.009
Versión: 2 Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 14/4/23 Remisión #: Auxiliar Mantenimiento: Santiago Morera No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: NV-36E9 Fecha Inicio: 14/4/23 Hora Inicio Labor: Fecha Fin: 14/4/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] FECHA INICIO AISLAMIENTO: FECHA FIN AISLAMIENTO:

SISTEMA REPORTADO OPERACION DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (A - 7 PSI)	OXIGENO (88% - 96%)	FLUJOMETRO (3L-5Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (S/ No)	Pila (S/ No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (S/ No)	PILTROS (S/ No)	BASE (S/ No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (S/ No)	OBSERVACIONES
23421	6794	3	5L		SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	MTO

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: Generó Alarma: SI [ ] NO [ ] Cual?
2. RUIDO EXTRAÑO: Si [ ] No [X] 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buena [X] Mala [ ] 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Buena [X] Mala [ ]
5. DAÑOS IDENTIFICADOS:
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: BUENAS 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena [SI] Con Sobrecalentamiento [ ]

DIAGNOSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	SV
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	AGUDO
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnostico identificado:

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Rotámetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y LL-LO-ES)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (A - 7 PSI)	OXIGENO (88% - 96%)	FLUJOMETRO (3L-5Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (S/ No)	Pila (S/ No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (S/ No)	PILTROS (S/ No)	BASE (S/ No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (S/ No)	OBSERVACIONES
23425	6599			5L	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	APROBADO

FIRMA MANTENIMIENTO: