OXIPro	ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES	FORMATO Código: GAD-MAN-FR-008 Versión: 2 Fecha Actualización: 17/10/2019 Página 1 de 2

Fecha Remisión	18/04/23	Remisión #	16 3926	Auxiliar Mantenimiento	Santiago Mora	No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	NN-E96 B	Fecha Inicio	18/04/23	Hora Inicio Labor		Fecha Fin	18/04/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-1 PSI)	OXIGENO (30% - 95%)	FLUJOMETRO (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo x 0" (LLO-ES)	REJILLAS (Si-No)	FILTROS (Si-No)	BASE (Si-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGUERA (Si - NO)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
22548	62	95.3	Si	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	MTO

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Detenerl Alarma	No X		Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	X Bueno		Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenas

7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Si	Con Sobrecalentamiento	

DIAGNOSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	5 V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK agudo
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Sujetador)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-1 PSI)	OXIGENO (30% - 95%)	FLUJOMETRO (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo x 0" (LLO-ES)	REJILLAS (Si-No)	FILTROS (Si-No)	BASE (Si-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGUERA (Si - NO)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
22570	66	99.7	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO