OXPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAO-MAN-FR-006
Versión: 2	Fecha Actualización: 17/10/2018
Página 1 de 2	

Fecha Remisión	18/04/23	Remisión #	183472	Auxiliar Mantenimiento	Santiago Moran	No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	NN-1283B	Fecha Inicio	18/04/23	Hora Inicio Labor		Fecha Fin	18/04/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	EL REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 Pb)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo x 2" (LL-L2)	REJILLAS (Si-No)	FILTROS (Si-No)	BASE (Si-No)	CÓDIGO DE BARRAS BASE (Si-NO)	CÓDIGO DE BARRAS MANGA (Si-NO)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
	19746	6.3	94.7	SI	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mto

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Generó Alarma	No	Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si	No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS								
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenas		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si		Con Sobrecalentamiento	

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	SV
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Agudo
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnóstico identificado

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo + 2 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - L2 - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y LL-L2-ES)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 Pb)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo x 2" (LL-L2)	REJILLAS (Si-No)	FILTROS (Si-No)	BASE (Si-No)	CÓDIGO DE BARRAS BASE (Si-NO)	CÓDIGO DE BARRAS MANGA (Si-NO)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
	19749	6.492		Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO [signature]