OXPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código:	SAD-MM-FR-006
Versión: 2	Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2	

Fecha Remisión:	24/04/23	Remisión #	164469	Auxiliar Mantenimiento:	Santiago Muñoz
No. Orden:					

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo:	200606E-CMU116A	Fecha Inicio:	24/04/23	Hora Inicio Labor:	
Fecha Fin:	24/04/23				

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

ÁREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

Nº Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (8-7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJÓMETRO (5l-6lm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (El-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (El-No)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo x 0" (LO-EO)	REJILLAS (El-No)	FILTROS (El-No)	BASE (El-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANILLA (SI - NO)	RUEDAS (El-No)	OBSERVACIONES
4065	65	95	5.		SI	SI	EO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	MTO

1. CICLADO	Tiempo de la prueba			Genera Alarma	X		Si		Cual?
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	
4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X		Malo					
5. DAÑOS IDENTIFICADOS									
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenas		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	SI	Con Sobrecalentamiento			

MANTENIMIENTO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica cotaje de la pila	SV
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Agudo
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado:

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	PILA	1			

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo x 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LB - EB)	EJ
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y LL-LB-EB)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconectar línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de pilot	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

PARAMETROS DE SALIDA

Nº Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (8-7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJÓMETRO (5l-6lm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (El-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (El-No)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo x 0" (LO-EO)	REJILLAS (El-No)	FILTROS (El-No)	BASE (El-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANILLA (SI - NO)	RUEDAS (El-No)	OBSERVACIONES
4067	63	95.5	5.		SI	SI	EO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: