FORMATO	
Codigo	GAO-MAN-FR-009
Versión: 2	Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2	

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Fecha Remisión	28/4/23	Revisión #		Auxiliar Mantenimiento	Santiago Moreno
No. Orden					

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo	NN-650B	Fecha Inicio	28/4/23	Hora Inicio Labor		Fecha Fin	28/4/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (5l-4m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-4m)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5l-4m)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo x 0" (3.5-5l)	REJILLAS (5l-4m)	FILTROS (5l-4m)	BASE (5l-4m)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - 4m)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGA (5l - 4m)	RUEDAS (5l-4m)
	13434	68	92.5	5l	5l	5l	E-	5l	5l	5l	5l	5l	5l

OBSERVACIONES: MTO

1. CICLADO	Tiempo de la prueba			Genero Alarma	No	X	Si		Cual?		
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenas
7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena: 5l — Con Sobrecalentamiento

DIAGNOSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 3.5 V	Verifica voltaje de la pila	SV
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Rotámetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	OK
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma nivel y sensor (LED Rojo e LED amarillo y LL-LO-ES)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión bombe de flujo	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (5l-4m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-4m)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5l-4m)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo x 0" (3.5-5l)	REJILLAS (5l-4m)	FILTROS (5l-4m)	BASE (5l-4m)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - 4m)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGA (5l - 4m)	RUEDAS (5l-4m)
	13526	92.5		5l	5l	5l	E-	5l	5l	5l	5l	5l	5l

OBSERVACIONES: Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: [signature]