ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAO-MAN-FR-009
Versión: 2	Fecha Actualización: 17/10/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión	20-02-23	Remisión #	1709456	Auxiliar Mantenimiento	Santiago Marino	No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo	NN-2325B	Fecha Inicio	20-2-23	Hora Inicio Labor		Fecha Fin	21-02-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

PARAMETROS DE ENTRADA — AREA DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5- 7 PSI)	OXIGENO (90% - 93%)	FLUJOMETRO (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	Pila (SI-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (SI- No)	FILTROS (SI- No)	BASE (SI- No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
	13440		93,5	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mto

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Generó Alarma	No	X	Si		Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO	Si	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	Si	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	Si	Malo	

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	20%. Mantenimiento compresor, cambio tamices y mangueras

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenas	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento	

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	5V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Ok Agudo.
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	kit mangueras	2		Acople plastico	1
	Tamices	2			

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS — SALIDA

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujometro)	Se verifica activación de alarmas (LL - L0 - ES)	OK
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-L0-ES)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea electrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
6	Otros:		
6	Otros:		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5- 7 PSI)	OXIGENO (90% - 93%)	FLUJOMETRO (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	Pila (SI-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (SI- No)	FILTROS (SI- No)	BASE (SI- No)	CODIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
	13446		93,5	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Adicionado.

FIRMA MANTENIMIENTO: Santiago