OXPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	OXD-MAN-FR-008
Versión 2	Fecha Actualización: 17/10/2018
	Página 1 de 2

Fecha Remisión	4/3/23	Remisión #	18059	Auxiliar Mantenimiento	Santiago Moreno	No. Orden	

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Código Equipo	NN-2973B	Fecha Inicio	4/3/23	Hora Inicio Labor		Fecha Fin	6/3/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	Nº REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

ENTERA REPORTADO OPERACIÓN DE DESVIO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

PLAN DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 Pts)	DESIGNO (30% - 60%)	FLUJÓMETRO (Ft-Ins)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo x 2" (LFI-FS)	REALLAS (Si-No)	FILTROS (Si-No)	BASE (Si-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si-No)	MANGAS (Si-No)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
20552	6.3	9335	1		Si	Si	Es	Si	Si	Si	Si	Si	Si	MTO

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Generó Alarma	No	X	Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si	No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X	Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: 09.5% Mantenimiento compresor

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenas	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Si	Con Sobrecalentamiento	

PRUEBAS DE ALARMA

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 v	Verificar voltaje de la pila	SV
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Agudo
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado:

REPUESTOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
				Mangas	2
	Filtro Interno	1		Fit manguera Tamices	2
	Anillos	2		Tamices	2

PRUEBAS DE ALARMA

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - E5)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y L1-L2-E5)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 Pts)	DESIGNO (30% - 60%)	FLUJÓMETRO (Ft-Ins)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo x 2" (LFI-FS)	REALLAS (Si-No)	FILTROS (Si-No)	BASE (Si-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si-No)	MANGAS (Si-No)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
20555	6.5	9535	1		Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: [signature]