OXPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAD-MAN-FR-028
Versión 2	Fecha Actualización: 17/10/2018
Página 1 de 2	

Fecha Remisión	9/5/23	Remisión #		Auxiliar Mantenimiento	Santiago Moreno	No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	NN-3956	Fecha Inicio	9/5/23	Hora Inicio Labor		Fecha Fin	9/5/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

ÁREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

Fin Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (S-T PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJÓMETRO (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo x 5" (LD-ES)	REJILLAS (Si-No)	FILTROS (Si-No)	BASE (Si-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si-NO)	MANIJA (Si-NO)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
17576	6	93	Si		SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	S	MTO

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Generó Alarma	No X	Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si	No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Buena X	Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenas
7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena SI
Con Sobrecalentamiento	

DIAGNÓSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5, V	Verifica voltaje de la pila	SV
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	ok
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones electricas del equipo	ok
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	ok
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Agudo
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Corte flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - L2 - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-L2-ES)	ok
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	ok
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	ok
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	ok
6	Otros:		
6	Otros:		
6	Otros:		

PARAMETROS DE SALIDA

Fin Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (S-T PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJÓMETRO (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo x 5" (LD-ES)	REJILLAS (Si-No)	FILTROS (Si-No)	BASE (Si-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si-NO)	MANIJA (Si-NO)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
17578	65	925	Si		SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: [signature]