OXPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Fecha (formato): 10-04-24 | Javier Bordelo

Código Equipo: NN-2725 JB | Fecha Inicio: | Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI | NO | FECHA INICIO VIGILANCIA: | FECHA FIN VIGILANCIA:

											SI		No
											SI		No
											SI		No
											SI		No
											SI		No
											SI		No
											SI		No

LIMPIEZA GENERAL

Fecha Mantenimiento	Lecturas	Presión	Voltaje	Amperaje	Pruebas de Alarma			Regular	Retorno	Sonido	Arranque Suave		Bypass	Observaciones
	(hrs)	(L x Hg)	(kPa - MPa)	(A rms)	Desbalanceo (G rms)	Hilo (G rms)	"Falla a Tierra" (mA)	(A rms)	(A rms)	(A rms)	(A rms)	(Hz)	(Hz)	
20229	65	95-3	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI		

1. ETIQUETADO: OK | Tiempo de la prueba: 3:00 | Generó Alarma: No X | Si | Cuál?

2. RUIDO EXTRAÑO: SI | NO X | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas X | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno X | Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONDICIONES: OK | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Bueno OK | Con Sobrecalentamiento: OK

No.	Prueba	Descripción	Resultado
0	Estado Pre O.E. ?	Verificar estado de la pila	SI
1	Prueba de Fugas	Se verifica ausencia humedad del equipo	SI
2	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
3	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
4	Prueba de alarma	Se verifica correcto ajuste y alarma	SI
5	Otros		
6	Otros		

Descripción del Ángulo Falla o Identificación:

Código	Descripción	Cant.	Código	Descripción	Cant.
	TARJETA FLUJO	1			
	SWICH de encendido	1			

No.	Prueba / Solenoide	Descripción	Resultado
0	Flujo +0 (Carta Explicativa)	Se verifica activación de alarma (L) - (2 - 5)	SI
1	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo y BZ) cuando (L) = (L + 0.5)	SI
2	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
3	Desconexión tarjeta de Flujo	Desconexión mecánica	SI
4	Activación de válvula de drain	Chorro manguera de presión de cero de compresor	SI
5	Otros		
6	Otros		

Fecha Mantenimiento	Lecturas	Presión	Voltaje	Amperaje	Pruebas de Alarma			Regular	Retorno	Sonido	Arranque Suave		Bypass	Observaciones
	(hrs)	(L x Hg)	(kPa - MPa)	(A rms)	Desbalanceo (G rms)	Hilo (G rms)	"Falla a Tierra" (mA)	(A rms)	(A rms)	(A rms)	(A rms)	(Hz)	(Hz)	
20229	65	94.2	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI		

ORDEN MANTENIMIENTO