ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: GMC-MAN-FR-008
Versión: 2 Fecha Actualización: 31/08/15
Página 1 de 2

Fecha Formación | Revisión # | Auxiliar Mantenimiento | No. Orden

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código/Equipo: RJ-2482 B | Fecha Inicio: 04/02/21 8:35 | Fecha Fin: 09/02/21 12:09

¿EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA | SI | | NO | X | FECHA INICIO AISLAMIENTO | | FECHA FIN AISLAMIENTO | |

SATUVA REPORTADO OPERACIÓN DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	VOLTAJE/FRECUENCIA	PRESION	ORIGINO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Descripción	Flujo	"Flujo a 0"	RELLAS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
	(Hz)	(L / Min)	(90% - 94%)	(5 lpm)	(5 lpm)	(5 lpm)	(3.5 lpm)	(Si / No)	(Si / No)	(Si / No)	(Si / No)	(Si / No)	(Si / No)	
	11699	63	95.3	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant preventivo

DIAGNOSTICO TALLER

1. CICLADO		Tiempo de la prueba	90 min		Genera Alarma	X		Si		Cual?				
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buena	X		Malas		4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Buena	X	Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS														
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buena				7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento						

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Prueba Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	SV
2	Prueba de Fugas	Se verifica comando neumatico del equipo	Ok
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones electricas del equipo	Ok
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electronicas del equipo	Ok
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnostico identificado

REPUESTOS USADOS

CONOC	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo + 0 (Cierre Nublados)	Se verifica activacion de alarmas (LL - LE - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y ALARMAS)	LO
3	Descompresión eléctrica	Activacion alarma sonora	activo
4	Descompresión brusca de flujo	Desconexion linea paciente	activo
5	Activación de válvula de paso	Observar incremento de presión de aire en concentrador	activo
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	VOLTAJE/FRECUENCIA	PRESION	ORIGINO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Descripción	Flujo	"Flujo a 0"	RELLAS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
	(Hz)	(L / Min)	(90% - 94%)	(5 lpm)	(5 lpm)	(5 lpm)	(3.5 lpm)	(Si / No)	(Si / No)	(Si / No)	(Si / No)	(Si / No)	(Si / No)	
	11701	62	95.1	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Funciona correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G.