Pro	ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES	FORMATO: Código: GAC-MAN-FR-008 / Versión: 1 / Fecha Actualización: 08/06/2011 / Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	NN-4368B	Fecha Inicio	12/02/21 8:14	Fecha Fin	12/02/21 10:25

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO		
			Filtro central	1		Si	X	No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA — En Mantenimiento

HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (L / Pkg)	OXÍGENO (MPa - MPa)	FLUJÓMETRO (Ls/Hr)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Ls/Hr)	Pila (Ls/Hr)	"Flujo x 9" (LS/ES)	REJILLAS (Ls/Hr)	FILTROS (Ls/Hr)	BASE (Ls/Hr)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Ls - NO)	MANIJA (Ls - NO)	RUEDAS (Ls/Hr)	OBSERVACIONES
6368	5.6	60.7	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Mant. Correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	7 min	Genera Alarma	No		Sí	X	Cual?	El
2. RUIDO EXTRAÑO	Si	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas	X	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X	Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento	

DIAGNOSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	4.50
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Agudo
6	Otros		
7	Otros		

Descripción del diagnóstico identificado

REPUESTOS USADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	Manguera tubo refrigeración	1			

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo x 9 (Cierre Suplemento)	Se verifica activación de alarmas (LL - LI - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y LL-LI-ES)	Lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	activo
4	Desconexión bajo de flujo	Desconexión línea eléctrica	activo
5	Activación de válvula de alivio	Cortar manguera de salida de aire de compresor	activo
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA — En Mantenimiento

HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (L / Pkg)	OXÍGENO (MPa - MPa)	FLUJÓMETRO (Ls/Hr)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Ls/Hr)	Pila (Ls/Hr)	"Flujo x 9" (LS/ES)	REJILLAS (Ls/Hr)	FILTROS (Ls/Hr)	BASE (Ls/Hr)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Ls - NO)	MANIJA (Ls - NO)	RUEDAS (Ls/Hr)	OBSERVACIONES
6370	6196.4		Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: [signature]