ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	[illegible]
Versión: 1	Fecha Actualización: [illegible]
	Página 1 de 2

		Actividad Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

	AN-2725 B	Fecha Inicio	22/12/21 8:30	Fecha Fin	22/12/21 11:06

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARÁMETROS DE ENTRADA

				PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
										BASE	MANUB		
1690	6.5	93.8	Si	Si	Si	Es	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	3 horas	Genera alarma	X	Si		Cual?
2. RUIDO LATERAL	Si	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION Bueno X Malo

5. DAÑOS ENCONTRADOS

6. ESTADO DE CONECTORES	Buena	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
	[illegible]	Verificar voltaje de la pila	4.7v
	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	ok
	[illegible]	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	ok
	[illegible]	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	ok
	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo y fuerte	fuerte

Descripción del diagnóstico de la falla

REPUESTOS USADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

LABORES REALIZADAS

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
	[illegible]	[illegible]	Es
	[illegible]	[illegible]	Lo
	[illegible]	Activación alarma [illegible]	activa
	[illegible]	[illegible]	activo
	[illegible]	[illegible]	activo

PARÁMETROS DE SALIDA

				PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
1691	6.3	91.0	Si	Si	Si	Es	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Funciona correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmar C.