OXPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	CAD-1080-FR-008
Versión 1	Fecha Actualización: 05/08/2019
Página 1 de 2	

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	NN-2207B	Fecha Inicio	08/7/21 12:20	Fecha Fin	08/7/2 2350

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA ESPONTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

ÁREA DE MANTENIMIENTO

PARÁMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (1-7 Pts)	OXÍGENO (90% - 95%)	FLUJÓMETRO (Ml/min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Ml/min)	Pila (Ml/min)	"Flujo a 5" (1.0-25)	REJILLAS (Ml/min)	FILTROS (Ml/min)	BASE (Ml/min)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Ml/min)	MANIJA (Ml/min)	RUEDAS (Ml/min)	OBSERVACIONES
	10465	6.6	97.3	Si	Si	Si	E5	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Anto Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	2 horas	Generó Alarma	No	X	Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Bueno	X	Malo	

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenas
7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno X
Con Sobresalientemente	

DIAGNÓSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	4.7V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Agudo
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado

REPUESTOS USADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA MODIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo > 5 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de aire	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

PARÁMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (1-7 Pts)	OXÍGENO (90% - 95%)	FLUJÓMETRO (Ml/min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Ml/min)	Pila (Ml/min)	"Flujo a 5" (1.0-25)	REJILLAS (Ml/min)	FILTROS (Ml/min)	BASE (Ml/min)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Ml/min)	MANIJA (Ml/min)	RUEDAS (Ml/min)	OBSERVACIONES
	10470	6.4	96.0	Si	Si	Si	E5	Si	Si	Si	Si	Si	Si	FIRMA MANTENIMIENTO