OXPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	CAD-MMA-PR-002
Versión 1	Fecha Actualización 05/08/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo	NN-3512B	Fecha Inicio	12/7/21 12:20	Fecha Fin	12/7/21 4:08

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 7 Pts)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJÓMETRO (Si - No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si - No)	Pila (Si - No)	"Flujo a 0" (LO - E5)	REJILLAS (Si - No)	FILTROS (Si - No)	BASE (Si - No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si - NO)	MANGA (Si - NO)	RUEDAS (Si - No)	OBSERVACIONES
	13953	6.3	96.4	Si	Si	Si	E5	Si	NO	Si	NO	Si	Si	Mnto Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	3 horas	Generó Alarma	No	X	Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo	

5. DAÑOS IDENTIFICADOS

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenas	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	X	Con Sobrecalentamiento	

DIAGNÓSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	4.9V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado: SE DEJA EQUIPO ENCENDIDO POR MÁS DE 3 HORAS Y NO PRESENTA ALARMA

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - E5)	E5
2	Flujo Máxima	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y LL-LO-E5)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de una de compresor	OK
6	Otros		
6	Otros		
6	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 7 Pts)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJÓMETRO (Si - No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si - No)	Pila (Si - No)	"Flujo a 0" (LO - E5)	REJILLAS (Si - No)	FILTROS (Si - No)	BASE (Si - No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si - NO)	MANGA (Si - NO)	RUEDAS (Si - No)	OBSERVACIONES
				Si	Si	Si	E5	Si	Si	Si	No	Si	Si	FIRMA MANTENIMIENTO